

ANEXO I

(A que se refere o artigo 2º)

Nº CTR	PROJETOS - MUNICÍPIO	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS CORRIGIDAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
--------	----------------------	-------------	-----------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------

Nº CTR	PROJETO CM TARRAFAL	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/TST/21	Construção e melhoria de casas de banho público e domiciliária, ampliação e ligação de rede de esgotos no município	35 000 000	4 482 204	30 517 796	Concluir em 12 meses	8 750 000	25
<i>TOTAL Tarrafal</i>		35 000 000	4 482 204	30 517 796		4 267 796	--

Nº CTR	PROJETO CM S. CRUZ	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
Adenda/24	Construção de casas de banho de interesse social com ligação a rede de esgotos e construção de fossa séptica nas zonas rurais	47 500 000	3 812 500	43 687 500	Concluir em 12 meses	11 875 000	25
<i>TOTAL</i>		47 500 000	3 812 500	43 687 500		8 062 500	--

Nº CTR	PROJETO CM S. FILIPE	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
003/SF/21	Casa do Agricultor e Ambiente	8 000 000	0	8 000 000	Reprogramar	8 000 000	100
						0	
<i>TOTAL</i>		8 000 000	0	8 000 000		8 000 000	0

ANEXO II

(A que se refere o artigo 3º)

REPUBLICAÇÃO DO QUADRO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS POR MUNICÍPIO

“ANEXO

(A que se refere o artigo 3º)

QUADRO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS POR MUNICÍPIO

Nº CTR	PROJETOS CM PORTO NOVO	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/PN/21	Expansão, reabilitação e construção de redes e ligações domiciliárias de água	25 000 000	19 472 356	5 527 644	Concluir em 12 meses	5 527 644	78
002/PN/21	Melhoria do Sistema de saneamento Básico e Sanitário do Município	15 800 000	13 293 925	2 506 075	Concluir em 12 meses	2 506 075	84
003/PN/21	Deslocalização e Conversão dos Chiqueiros em pocilgas para atividades Suinicultura e construção de matadouro municipal	10 000 000	7 712 917	2 287 083	Concluir em 12 meses	2 287 083	77
004/PN/21	Construção de casas de banho e sanitários	16 506 989	15 820 996	685 993	Encerrar formalmente	0	96
005/PN/21	Correção e proteção de casas e infraestruturas junto do leito das ribeiras	5 229 654	4 351 098	878 556	Encerrar formalmente	0	83
Adenda	Contrapartida financiamento do projeto de Adução e Distribuição de Água em Planalto Norte	9 770 346	9 770 346	0	Encerrar formalmente	0	100
006/PN/21	Arborização da Cidade do Porto Novo	17 000 000	12 287 292	4 712 708	Concluir em 12 meses	4 712 708	72
007/PN/21	Informação e Sensibilização Ambiental para a Saúde Pública	1 500 000	797 296	702 704	Concluir em 2 meses	702 704	53
	Realização do Capital Social da AdSA	5 000 000	5 000 000	0	Encerrar formalmente	0	100
	TOTAL	105 806 989	88 506 226	17 300 763		15 736 214	84

Nº CTR	PROJETO CM PAUL	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/PL/21	Mobilização e adução de água para agricultura	17 000 000	5 497 000	11 503 000	Concluir em 12 meses	11 503 000	32
002/PL/21	Saneamento Básico	20 000 000	4 890 000	15 110 000	Anulado	0	24
003/PL/21	Aquisição de contentores e materiais de saneamento	5 235 262	1 280 000	3 955 262	Anulado	0	24
	Realização do Capital Social da AdSA	5 000 000	5 000 000	0	Encerrar formalmente	0	100
	TOTAL	47 235 262	16 667 000	30 568 262		11 503 000	35

Nº CTR	PROJETO CM RIBEIRA GRANDE	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/RG/21	Melhoria do Saneamento do meio rural do município	28 168 446	15 845 609	12 322 837	Concluir em 12 meses	12 322 837	56
002/RG/21	Construção e reabilitação de Sanitários/Casas de banho c/Fossas Sépticas para Famílias Carenciadas e Melhorias Habitacionais	31 000 000	19 085 097	11 914 903	Concluir em 12 meses	11 914 903	62
003/RG/21	Construção de currais, pocilgas e requalificação de currais e matadouros	29 080 900	20 179 351	8 901 549	Concluir em 12 meses	8 901 549	69
008/RG/21	Reforço do Sistema de Abastecimento de Água e Ligação Domiciliárias	5 000 000	3 750 000	1 250 000	Concluir em 12 meses	1 250 000	75
	Realização do Capital Social da AdSA	5 000 000	5 000 000	0	Encerrar formalmente	0	100
	TOTAL	98 249 346	63 860 057	34 389 289		34 389 289	65

Nº CTR	PROJETO CM S. VICENTE	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/SV/21	Aquisições de 4 camiões (Caixa compactador de lixo (12 m3); MULTIBENNE e caçambas de 5m3; Autotanque e Caixa Aberta com grua)	58 418 600	26 498 085	31 920 515	Concluir em 12 meses	31 920 515	45
002/SV/21	Reabilitação das obras e ligação de 200 casas de famílias carenciadas à rede pública de esgotos - 1ª fase do PSM	29 000 000	0	29 000 000	Anulado	0	0
003/SV/21	Reabilitação das Infraestruturas sanitárias, Sentinas e Fontenários públicos municipais	23 088 797	0	23 088 798	Anulado	0	0
004/SV/21	Aquisições de bombas (2) e kits de reparação, manutenção geral de bombas e estações de bombagem de águas residuais	16 075 303	0	16 075 303	Anulado	0	0
005/SV/21	Aquisições de Uniforme e equipamentos de segurança e proteção individual, carretas, contentores (5m3) e mobiliários para limpeza urbana	13 888 627	0	13 888 627	Anulado	0	0
006/SV/21	Aquisições kits/instrumentos e reagentes para ETAR	12 106 486	0	12 106 486	Anulado	0	0

007/SV/21	Aquisição de Plataforma Elevatória MANITOU e equipamentos para os serviços de Espaços Verdes	6 739 289	4 350 000	2 389 289	Concluir em 12 meses	2 389 289	65
008/SV/21	Projeto integrado que visa a sensibilização, conscientização e cidadania ambiental	1 282 791	0	1 282 791	Anulado	0	0
TOTAL		160 599 893	30 848 085	129 751 809		34 309 804	19,21

Nº CTR	PROJETO CM Rª BRAVA	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/RB/21	Resiliências Ambientais no Município I e II	22 432 000	5 608 000	16 824 000	Anulado	0	25
002/RB/21	Reforço dos serviços de Ambiente e Saneamento	14 021 549	14 021 548	1	Encerrar formalmente	0	100
003/RB/21	Construção de casas de Banho nas moradias das famílias mais desfavorecidas	7 500 000	5 625 567	1 874 433	Concluir em 12 meses	1 874 433	75
004/RB/21	Ligação domiciliária de água em habitações das famílias mais desfavorecidas	1 871 124	467 781	1 403 343	Anulado	0	25
005/RB/21	Reabilitação do Matadouro Municipal	3 300 000	2 935 000	365 000	Encerrar formalmente	0	89
TOTAL		49 124 673	28 657 896	20 466 777		1 874 433	58

Nº CTR	PROJETO CM TARRAFAL SN	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
003/TSN/21	Construção de 10 casas de banho na Praia Branca	3 230 568	807 642	2 422 926	Anulado	0	25
004/TSN/21	Construção e transferência de currais do centro da Vila da Praia Branca	3 000 000	750 000	2 250 000	Anulado	0	25
005/TSN/21	Proteção das Tartarugas	3 000 000	2 862 894	137 106	Encerrar formalmente	0	95
006/TSN/21	Reabilitação do Aterro Sanitário	6 000 000	0	6 000 000	Anulado	0	0
007/TSN/24	Aquisição de equipamentos de saneamento, peças de reposição e um veículo ligeiro de apoio na recolha de resíduos sólidos urbanos	7 500 000	1 476 000	6 024 000	Anulado	0	20
008/TSN/24	Apetrechamento do Matadouro Municipal, Transferência das Pociças e Construção e Transferência de currais do cento da vila da Praia Branca	7 500 000	3 753 000	3 747 000	Concluir em 12 meses	3 747 000	50
						0	
TOTAL		30 230 568	9 649 536	20 581 032		3 747 000	32

Nº CTR	PROJETO CM SAL	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/SAL/21	Educação ambiental para cidadania sustentável	1 891 250	1 891 250	0	Encerrar formalmente	0	100,00
002/SAL/21	Melhoria da gestão dos resíduos sólidos urbanos	8 035 414	8 035 414	0	Encerrar formalmente	0	100,00
003/SAL/21	Uma casa, uma torneira	20 000 000	20 000 000	0	Encerrar formalmente	0	100,00
004/SAL/24	Aquisição de três camiões (um 18 m3 e dois 15m3) de recolha de RSU	32 423 883	32 423 883	0	Encerrar formalmente	0	100,00
TOTAL		62 350 547	62 350 547	0		0	100,00

Nº CTR	PROJETO CM BOA VISTA	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/BV/21	Construção e gestão de pocilgas	18 000 000	0	18 000 000	Reprogramar	18 000 000	0
003/BV/21	Melhoria da gestão de resíduos	17 427 574	15 427 574	2 000 000	Encerrar formalmente	0	89
005/BV/24	Infraestruturação, ligação domiciliária de água e rede de esgoto zonas de Estoril e Sal Rei	21 254 741	0	21 254 741	Reprogramar	21 254 741	0
TOTAL		56 682 315	15 427 574	41 254 741		39 254 741	27

Nº CTR	PROJETO CM MAIO	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/MA/21	Reabilitação do Matadouro Municipal	9 144 882	0	9 144 882	Anulado	0	0
002/MA/21	Reabilitação do Mercado Municipal	13 443 239	3 360 809	10 082 430	Anulado	0	25
004/MA/21	Construção de casas de banho	3 000 000	0	3 000 000	Anulado	0	0
008/MA/24	Aquisição de equipamentos de gestão de resíduos, camião e contentores	14 089 500	12 175 000	1 914 500	Concluir em 12 meses	1 914 500	86
TOTAL		39 677 621	15 535 809	24 141 812		1 914 500	39

Nº CTR	PROJETO	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/PR/21	Reforço do Sistema de Recolha e Tratamentos de Resíduos	62 822 898	4 404 065	58 418 833	Anulado	0	7
002/PR/21	Aumento de Ligação Domiciliária de Água e esgotos	75 387 485	0	75 387 485	Anulado	0	0
003/PR/21	Melhoria de Condições Sanitárias de Moradias familiares no Concelho da Praia	113 081 216	61 225 750	51 855 466	Concluir em 12 meses	11 962 580	54
TOTAL		251 291 599	65 629 815	185 661 784		11 962 580	26

Nº CTR	PROJETO CM RG SANTIAGO	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/RGST/21	Construção e reabilitação de casas de banho nas habitações mais vulneráveis	28 903 494	16 718 138	12 185 356	Concluir em 6 meses	12 185 356	58
002/RGST/21	Aquisição de um camião de recolha de resíduos sólidos urbanos e acessórios	13 000 000	13 000 000	0	Encerrar formalmente	0	100
003/RGST/21	Requalificação de 3 cemitérios (SJ Baptista, Bandam e C. Velha)	6 000 000	6 000 000	0	Encerrar formalmente	0	100
004/RGST/21	Transferência de pocilgas de centros urbanos para periferia	5 000 000	1 715 385	3 284 615	Concluir em 12 meses	3 284 615	34
TOTAL		52 903 494	37 433 523	15 469 971		15 469 971	71

Nº CTR	PROJETO CM S. DOMINGOS	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/SD/21	Otimização/Melhoramento do Sistema de Saneamento Básico na cidade de São Domingos e arredores	68 018 778	48 743 615	19 275 163	Concluir em 12 meses	19 275 163	72
TOTAL		68 018 778	48 743 615	19 275 163		19 275 163	72

Nº CTR	PROJETO CM SL ÓRGÃOS	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/SLO/21	Construção de casas de banho	15 000 000	13 898 928	1 101 072	Concluir em 12 meses	1 101 072	93
005/SLO/21	Adução de água a Fundura e Boca Larga	17 000 000	11 250 000	5 750 000	Concluir em 12 meses	5 750 000	66
008/SLO/24	Construção de mercado municipal	10 000 000	0	10 000 000	Anulado	0	0
009/SLO/24	Reabilitação do cemitério Municipal	4 579 917	3 430 770	1 149 147	Concluir em 12 meses	1 149 147	75
010/SLO/24	Aquisição de contentores	3 000 000	1 859 985	1 140 015	Concluir em 12 meses	1 140 015	62
011/SLO/24	Aquisição de equipamentos para drenagem de águas pluviais e rega das plantas	3 323 578	0	3 323 578	Anulado	0	0
TOTAL		52 903 495	30 439 683	22 463 812		9 140 234	58

Nº CTR	PROJETO CM SS MUNDO	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/SSM/21	Rede de Adução e Distribuição de Água	27 760 000	9 765 000	17 995 000	Concluir em 12 meses	17 995 000	35
002/SSM/21	Construção de Casas de Banho	8 907 315	0	8 907 315	Anulado	0	0
003/SSM/21	Construção de Cisternas	2 500 000	0	2 500 000	Anulado	0	0
005/SSM/21	Aquisição de Contentores de Materiais de Saneamento;	3 250 000	3 148 642	101 358	Encerrar formalmente	0	97

006/SSM/21	Introdução de Plantas Fruteiras/Ornamentais	1 500 000	0	1 500 000	Anulado	0	0
007/SSM/21	Ligação Domiciliar de água	12 265 000	2 416 705	9 848 295	Anulado	0	20
009/SSM/21	Informação, Educação e Comunicação Ambiental	500 000	125 000	375 000	Anulado	0	25
TOTAL		56 682 315	15 455 347	41 226 968		17 995 000	27

Nº CTR	PROJETO CM S. CATARINA	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/SC/21	Vias de Acesso e Espaços Verdes	15 000 000	0	15 000 000	Anulado	0	0
002/SC/21	Adequação de Mercados Municipais	16 000 000	0	16 000 000	Anulado	0	0
003/SC/21	Recuperação, expansão e ligação domiciliárias da rede de água e esgotos	39 710 552	33 386 403	6 324 149	Concluir em 12 meses	6 324 149	84
004/SC/21	Espaço de confinamento de animais	9 417 062	0	9 417 062	Anulado	0	0
005/SC/21	Construções de casas de banho	70 871 079	52 985 313	17 885 766	Concluir em 12 meses	8 483 653	75
006/SC/21	Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos	42 000 000	40 250 980	1 749 020	Concluir em 12 meses	1 749 020	96
007/SC/21	Informação, Educação e Comunicação Ambiental	3 500 000	0	3 500 000	Anulado	0	0
						0	0
TOTAL		196 498 693	126 622 696	69 875 997		16 556 822	64

Nº CTR	PROJETO CM TARRAFAL	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/TST/21	Construção e melhoria de casas de banho público e domiciliária, ampliação e ligação de rede de esgotos no município	35 000 000	4 482 204	30 517 796	Concluir em 12 meses	8 750 000	25
003/TST/21	Melhoria de abastecimento e alargamento de redes de ligação domiciliária de água	38 249 346	19 124 672	19 124 674	Concluir em 12 meses	13 287 435	50
004/TST/21	Gestão de RSU - Aquisições e manutenção de viaturas, materiais e equipamentos de saneamento	25 000 000	20 000 000	5 000 000	Concluir em 12 meses	5 000 000	80
TOTAL Tarrafal		98 249 346	43 606 876	54 642 470		27 037 435	44

Nº CTR	PROJETO CM S. MIGUEL	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/SM/21	Reforço de equipamentos para melhoria de Gestão de RSU	39 368 893	39 348 243	20 650	Encerrar formalmente	0,0	100
005/SM/21	Construção de Rede de Adução de Pilão Cão e Ribeira de São Miguel e distribuição Mato correia a Ribeira de São Miguel	47 543 990	47 543 990	0	Encerrar formalmente	0,0	100
TOTAL		86 912 883	86 892 233	20 650		0,0	100

Nº CTR	PROJETO CM S. CRUZ	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
C009+Adenda/24	Execução da rede de esgoto com estação elevatória do bairro de porto acima e alargamentos da Redes de Esgoto para Bairros Periféricos da Cidade e Arredores e de distribuição de água e ligação domiciliária para zonas de Monte Negro, Porto Madeira, Rebelo, Serelho e melhoramento das redes de Matinho, Saltos, Pedra Badejo e arredores, Achada Fazenda e Cancelo	62 000 000	29 933 307	32 066 693	Concluir em 12 meses	14 412 909	48
Adenda/24	Aquisição de equipamentos de recolha e acondicionamento de lixo e reforço de IEC	34 095 199	31 177 850	2 917 349	Concluir em 12 meses	2 917 349	91
C010+Adenda/24	Construção de casas de banho de interesse social com ligação a rede de esgotos e construção de fossa séptica nas zonas rurais	47 500 000	3 812 500	43 687 500	Concluir em 12 meses	11 875 000	25
TOTAL		143 595 199	64 923 657	78 671 542		29 205 258	45

Nº CTR	PROJETO CM S. FILIPE	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/SF/21	Aterro Controlado - Equipamentos de compactação de RSU.	36 417 578	36 969 570	-551 991	Encerrar formalmente	-551 992	102
002/SF/21	Construção de Currais e Matadouro Municipal e de São Filipe - Fogo	24 674 280	22 551 567	2 122 713	Concluir em 12 meses	2 122 713	91
003/SF/21	Casa do Agricultor e Ambiente	8 000 000	0	8 000 000	Reprogramar	8 000 000	100
004/SF/21	Mobilização de água - reparação dos espelhos de captação e dos reservatórios	2 313 325	2 313 325	0	Encerrar formalmente	0	100
006/SF/21	Acesso à casas de banho e água	7 000 000	7 000 000	0	Encerrar formalmente	0	100
009/SF/23	Aquisição de camião de lixo para melhoria de recolha de lixo	8 862 741	8 862 741	0	Encerrar formalmente	0	100
010/SF/23	Intervenção nos cemitérios	13 000 000	8 267 176	4 732 824	Concluir em 12 meses	4 732 824	64
011/SF/24	Aquisição de contentores, EPI's e reparação de viaturas e máquinas de saneamento	3 649 654	3 649 654	0	Encerrar formalmente	0	100
						0	
TOTAL		103 917 578	89 614 033	14 303 546		14 303 545	86

Nº CTR	PROJETO CM SC FOGO	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/SCFG/21	Reforço do sistema e melhoria das infraestruturas públicas, em matéria de manutenção, saneamento, ligação de água e espaços verdes	11 807 953	8 855 737	2 952 216	Concluir em 12 meses	2 952 216	75
002/SCFG/21	Gestão, recuperação e valorização ambiental e reflorestação da cidade	17 500 000	17 857 087	-357 087	Encerrar formalmente	-357 087	102

003/SCFG/21	Construção de casas de banho e ligação domiciliária de água	6 000 000	4 500 000	1 500 000	Concluir em 12 meses	1 500 000	75
005/SCFG/21	Construção de lixeira municipal controlada	3 169 667	0	3 169 667	Anulado	0	0
006/SCFG/21	Preservação da espécie em vias de extinção - "Tartaruga caretta caretta"	1 200 000	1 200 000	0	Encerrar formalmente	0	100
TOTAL		39 677 620	32 412 824	7 264 796		4 095 129	82

Nº CTR	PROJETO CM MOSTEIRO	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/MOST/21	Construção de 50 casas de banho	16 603 712,00	8 301 856,00	8 301 856,00	Concluir em 12 meses	8 301 856	50
002/MOST/21	Requalificação do cemitério de Laranjo	17 302 782,00	11 725 696,00	5 577 086,00	Concluir em 12 meses	5 577 086	68
003/MOST/21	Aquisição de 2 viaturas de recolha de lixo	8 997 000,00	8 997 000,00	0,00	Encerrar formalmente	0	100
004/MOST/21	Alargamento da cintura verde urbana	7 500 000,00	1 875 000,00	5 625 000,00	Anulado	0	25
006/MOST/21	Operacionalização do Matadouro Municipal	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	Anulado	0	0
TOTAL		52 903 494,00	30 899 552,00	22 003 942,00		13 878 942	58

Nº CTR	PROJETO CM BRAVA	VALOR ATUAL	VALOR EXECUTADO	V. NÃO EXECUTADO	MEDIDAS ADOPTADAS	IMPACTO FINANCEIRO	(% EXEC FIN)
001/BRV/21	Reforço dos serviços de Saneamento e Ambiente e reparação da rede de esgotos de Lomba	5 500 000	3 510 550	1 989 450	Concluir em 12 meses	1 989 450	64
002/BRV/21	Adequação de Matadouro e locais de abate e Reforço do Serviço de Saneamento e Ambiente	3 000 000	0	3 000 000	Anulado	0	0
003/BRV/21	Ligação domiciliária de água e construção de casas de banho e reforço dos Serviços de Saneamento e Ambiente	11 848 800	5 924 400	5 924 400	Concluir em 12 meses	5 924 400	50
004/BRV/2023	Reforço dos serviços de Saneamento e Ambiente (aquisições retroescavadora, equipamentos e intervenção na lixeira)	15 550 000	15 549 993	7	Encerrar formalmente	0	100
TOTAL		35 898 800	24 984 943	10 913 857		7 913 850	70
TOTAL GERAL		1 889 410 508	1 029 161 527	860 248 983		329 562 910	54